

Grober Ablaufplan zur Information der Anlieger

K 110	Datum	Leistung	Anlieger		
1. Bauabschnitt	KW 36	02.09.2019	Baustelleneinrichtung	frei	
		03.09.2019	Einrichtung Verkehrssicherung	frei	
		04.09.2019	Brückbau Bankett	frei	
		05.09.2019	Rückbau Rasengitter	frei	
		06.09.2019		frei	
		07.09.2019			
	KW 37	09.09.2019	Fräsen und Rampen für Anlieger	begrenzt frei	
		10.09.2019	Fräsen und Rampen für Anlieger	begrenzt frei	
		11.09.2019	Fräsen und Rampen für Anlieger	begrenzt frei	
		12.09.2019	Schadstellen fräsen	begrenzt frei	
		13.09.2019	Schadstellen fräsen	begrenzt frei	
		14.09.2019			
	KW 38	15.09.2019			
		16.09.2019	Herstellung Rasengittersteine	begrenzt frei	
		17.09.2019	Herstellung Rasengittersteine	begrenzt frei	
		18.09.2019	Herstellung Rasengittersteine	begrenzt frei	
		19.09.2019	Herstellung Rasengittersteine	begrenzt frei	
		20.09.2019	Asphalt Schadstellen	Vollsperrung	
	KW 39	21.09.2019		Vollsperrung	
		22.09.2019		Vollsperrung	
		23.09.2019	Asphalt Schadstellen	Vollsperrung	
		24.09.2019	Asphalt Profilierung	Vollsperrung	
		25.09.2019	Asphalt Decke	Vollsperrung	
		26.09.2019	Asphalt Zufahrten	Vollsperrung	
		27.09.2019	Asphalt Zufahrten	Vollsperrung	
		28.09.2019	<i>Puffer Asphalt</i>	Vollsperrung	
		29.09.2019	<i>Puffer Asphalt</i>	Vollsperrung	
	2. Bauabschnitt	KW 40	30.09.2019	Baustelleneinrichtung	frei
			01.10.2019	Einrichtung Verkehrssicherung	frei
02.10.2019			Brückbau Bankett	frei	
03.10.2019			Fräsen Strecke	begrenzt frei	
04.10.2019			Fräsen Schadstellen	begrenzt frei	
05.10.2019					
KW 41		06.10.2019			
		07.10.2019	Asphalt Schadstellen	Vollsperrung	
		08.10.2019	Asphalt Profilierung	Vollsperrung	
		09.10.2019	Asphalt Decke	Vollsperrung	
		10.10.2019	Asphalt Zufahrten	Vollsperrung	
		11.10.2019	Asphalt Zufahrten	Vollsperrung	
		12.10.2019	<i>Puffer Asphalt</i>	Vollsperrung	
13.10.2019	<i>Puffer Asphalt</i>	Vollsperrung			
1. + 2. BA	KW 42	14.10.2019	Banketteinbau	begrenzt frei	
		15.10.2019	Banketteinbau	begrenzt frei	
		16.10.2019	Restleistungen	begrenzt frei	
		17.10.2019	Restleistungen	begrenzt frei	
		18.10.2019	Restleistungen	begrenzt frei	
		19.10.2019			
20.10.2019					